ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРУТОЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирск 2021

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ООО «СИБСДК-ГРУПП»

_____ Дацко И.В.

«СОГЛАСОВАНО»:

Глава Крутологовского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

_____ Иванова С.М.

ПРОЕКТ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МО КРУТОЛОГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Заказчик: Администрация Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

Разработчик: ООО «СИБСДК-ГРУПП»

Номер тома: 1

Дата разработки: сентябрь 2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка…… _____
2. Графическая часть
   2.1 Проект организации дорожного движения с. Крутологово..……..…….. _____
   2.2 Проект организации дорожного движения д. Вахрушево…….……..…….. _____
3. Ведомости ……..…… _____

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области выполнен на основании муниципального контракта на разработку проектов организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения разработан по материалам обследований, выполненных сотрудниками ООО "СИБСДК-ГРУПП " в 2021 году.

Проект организации дорожного движения разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 199 г. №196-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Целью разработки проекта является оптимизация методов организации дорожного движения на улице или отдельных ее участках для обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, своевременного формирования участников движения о дорожных условиях, обеспечения правильного использования водителями ширины проезжей части и увеличения пропускной способности улиц.

Проект организации дорожного движения составлен в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения" от 30 июля 2020 года N 274. Проектом предусмотрен комплекс работ, при котором производится установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж удерживающих и направляющих ограждений, а так же даются рекомендации по оборудованию улицы пешеходными тротуарами и наружным освещением.

Размер знаков, форма и цвет приняты по ГОСТ Р 52290-2019 "Знаки дорожные. Общие технические требования", расстановка технических средств принята по ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Составил:_____ Дацко И.В.

,

Пояснительная записка

Проект организации дорожного движения на территории муниципального образования Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

Общая часть

Проектная документация по организации дорожного движения разработана ООО «СИБСДК-ГРУПП» в соответствии с техническим заданием заказчика администрацией Крутологовского сельсовета Коченевского района в виде муниципального контракта и с учетом требований: ПДД, ГОСТ Р 52290-2019 «Знаки дорожные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Задачей настоящего проекта является: разработка мероприятий по организации и безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов.

При выполнении проекта решались следующие задачи:

- изучение дорожных условий, транспортно-планировочных характеристик объекта, существующих схем и режимов организации и регулирования движения;
- анализ степени загрузки транспортом улично-дорожной сети;
- определение мест установки технических средств организации дорожного движения;
- разработка проектной документации по организации дорожного движения.

Проектные разработки основаны на материалах и техническом задании, которые были представлены Заказчиком и откорректированы Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

Для получения характеристик объекта и транспортных потоков, необходимых для разработки и оценки проектных решений, было проведено соответствующее обследование.

Для обеспечения безопасного движения автотранспорта в Проекте предусмотрена установка средств организации дорожного движения.

Движение автотранспорта организовано по двусторонней схеме, по одной полосе в каждом направлении.

Движение общественного транспорта присутствует.

Пешеходное движение через улично-дорожную сеть осуществляется вдоль проезжей части.

Интенсивность движения средняя.

Условные обозначения

2.4 - Существующий дорожный знак
2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004
7 - Месторасположение знака

2.4 - Проектируемый дорожный знак

2.4 - Демонтируемый дорожный знак



Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011

Транспортный светофор типа Т.1



Транспортный светофор типа Т.5

Транспортный светофор типа Т.7



Пешеходный светофор типа П.1

Автобусная остановка

Мостовое сооружение

Проектируемый тротуар

Существующий тротуар

Проектируемое освещение

Существующее освещение

Проектируемое пешеходное ограждение

Существующее пешеходное ограждение

Покрытие проезжей част: асфальтобетон, цементобетон



Покрытие проезжей части: грунт

Покрытие проезжей части: гравий, щебень

Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь

ИДН монолитной конструкции



ИДН сборно-разборной конструкции



ЛЭП и др. коммуникации.

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Новая (км 0,000 - км 0,432) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0
		1000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Лесная (км 0,000 - км 0,730) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Озерная (км 0,000 - км 1,084) (1 участок) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Озерная (км 0,000 - км 0,362) (2 участок) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Садовая (км 0,000 - км 0,900) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Новый проект
ул. Школьная (км 0,000 - км 0,400) (1 участок) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении

Дорожная разметка справа

Дорожные ограждения и направляющие устройства справа

На разделительной

На обочине

Тротуары справа

Откосы справа

Откосы слева

Тротуары слева

Дорожные ограждения и направляющие устройства слева

На разделительной

На обочине

Дорожная разметка слева

Элементы в плане

Продольный профиль

1000

0

Видимость в обратном направлении

Откосы слева					
Тротуары слева			0,065 - 0,171, (106 м), о/б, ш. 1,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		Пеш огр-е 0,065 - 0,115	Пеш огр-е 0,121 - 0,171	
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		1000			0
Видимость в обратном направлении					



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине		Пеш огр-е 0,065 - 0,115	Пеш огр-е 0,121 - 0,171	
Тротуары справа			0,065 - 0,171, (106 м), о/б, ш. 1,0 м		
Откосы справа					

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0 / 1000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Березовая (км 0,000 - км 0,607) с. Крутологово
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0 1000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Московская (км 0,000 - км 0,936) с. Крутологово
0,000-1,000

переходит в а.д. "М-51" - Крутологово"



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		0 1000
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Искринская (км 0,000 - км 0,890) д. Вахрушево
0,000-1,000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Новая (км 0,000 – км 0,432) д. Вахрушево
0,000-1,000



Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева		
Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		1000 0
Видимость в обратном направлении		

Новый проект
ул. Тамбовская (км 0,000 - км 0,759) д. Вахрушево
0,000-1,000

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Откосы слева					
Тротуары слева			0,265 - 0,371 (106 м), а/б, ш 1,0 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		Пеш огр-е 0,265 - 0,315	Пеш огр-е 0,321 - 0,371	
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		1000			0
Видимость в обратном направлении					



Видимость в прямом направлении					
Дорожная разметка справа					
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине		Пеш огр-е 0,265 - 0,315	Пеш огр-е 0,321 - 0,371	
Тротуары справа			0,265 - 0,371 (106 м), а/б, ш 1,0 м		
Откосы справа					

Ведомость дорожных знаков

ул. Новая (км 0,000 - км 0,432) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.11.1	Опасный поворот	II	-	0,690	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,299	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,324	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Новая (в сторону ул. Садовая)" на 0,328
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,324	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Новая (в сторону ул. Лесная)" на 0,328
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,333	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Новая (в сторону ул. Садовая)" на 0,328
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,333	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Новая (в сторону ул. Лесная)" на 0,328
2.1	Главная дорога	II	-	0,357	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		7					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		7					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Лесная (км 0,000 - км 0,730) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,177	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,234	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,544	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,600	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	4
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	4

Ведомость дорожных знаков

ул. Озерная (км 0,000 - км 1,084) (1 участок) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	II	-	0,085	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,109	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Озерная (в сторону ул. Московская) " на 0,113
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,118	Требуется	1	Примыкание справа "ул. Озерная (в сторону ул. Березовая)" на 0,113
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,118	Требуется	1	Примыкание слева "ул. Озерная (в сторону ул. Московская) " на 0,113
2.1	Главная дорога	II	-	0,143	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,432	Требуется	1	Справа
Итого установлено:	0						
Итого требуется:	6						
Итого к демонтажу:	0						
Итого:	6						

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Озерная (км 0,000 - км 0,362) (2 участок) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,022	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Садовая (км 0,000 - км 0,900) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.11.2	Опасный поворот	II	-	0,874	Требуется	1	Справа
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	1					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	1					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,317	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,378	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,607	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,663	Требуется	1	Слева
	Итого установлено:	0					
	Итого требуется:	5					
	Итого к демонтажу:	0					
	Итого:	5					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	6
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	6

Ведомость дорожных знаков

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,400) (1 участок) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,031	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,121	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,177	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,216	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,275	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,331	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,378	Требуется	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,378	Требуется	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		8					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		8					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	8
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	8

Ведомость дорожных знаков

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,272) (2 участок) с. Крутологово

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0,015	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,065	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,175	Требуется	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,271	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,028	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,015	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,065	Требуется	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,175	Требуется	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,271	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,115	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,115	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,125	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,125	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,015	Установлено	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,271	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	2
Итого требуется:	0
Итого к демонтажу:	0
Итого:	2

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	10
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	5
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	15

Ведомость пешеходных переходов

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,272) (2 участок) с. Крутологово

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,119	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	**1**
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных ограждений

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,272) (2 участок) с. Крутологово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,065	0,115	50		50		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,065	0,115	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
3	0,121	0,171	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
4	0,121	0,171	50		50		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
Итого:			**200**		**200**						

Ведомость светофорных объектов

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,272) (2 участок) с. Крутологово

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,120	на дороге	2	0		
		Итого:	**2**			

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Школьная (км 0,000 - км 0,272) (2 участок) с. Крутологово

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,065	0,171	Справа	1		Асфальтобетон	106		106
2	0,065	0,171	Слева	1		Асфальтобетон	106		106
3	0,119	0,119	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
Итого:							**212**		**212**

Ведомость дорожных знаков

ул. Искринская (км 0,000 - км 0,890) д. Вахрушево

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,022	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,028	Установлено	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I	-	0,083	Требуется	1	Слева
					Итого установлено:	2	
					Итого требуется:	1	
					Итого к демонтажу:	0	
					Итого:	3	

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	2
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	3

Ведомость остановок общественного транспорта

ул. Искринская (км 0,000 - км 0,890) д. Вахрушево

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
		Слева		павильон		Нет	130	75	—	—
		Слева			заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	Нет	130	75	—	—

Ведомость пешеходных переходов

ул. Искринская (км 0,000 - км 0,890) д. Вахрушево

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,025	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	**1**
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость дорожных знаков

ул. Новая (км 0,000 - км 0,432) д. Вахрушево

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Тамбовская (км 0,000 - км 0,759) д. Вахрушево

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,029	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	0
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	1
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	1

Ведомость дорожных знаков

ул. Московская (км 0,000 - км 1,351) д. Вахрушево

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	II	-	0,204	Требуется	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,244	Установлено	1	Справа
1.23	Дети	II	-	0,413	Установлено	1	Слева
1.23	Дети	II	-	0,484	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,030	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		1					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		1					
Запрещающие знаки							
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,204	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,244	Установлено	1	Справа
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,413	Установлено	1	Слева
3.24	Ограничение максимальной скорости	II	-	0,484	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,315	Установлено	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,315	Установлено	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	II	-	0,336	Установлено	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	II	-	0,336	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		4					
Итого требуется:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,244	Установлено	1	Справа
8.1.1	Расстояние до объекта	II	-	0,413	Установлено	1	Слева

Итого установлено:	2
Итого требуется:	0
Итого к демонтажу:	0
Итого:	2

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:	12
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:	3
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:	0
ВСЕГО:	15

Ведомость пешеходных переходов

ул. Московская (км 0,000 - км 1,351) д. Вахрушево

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,318	наземный	в одном уровне	

		количество
Итого:	наземных в одном уровне	**1**
	надземных в разных уровнях	
	подземных в разных уровнях	

Ведомость пешеходных ограждений

ул. Московская (км 0,000 - км 1,351) д. Вахрушево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,265	0,315	50		50		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,265	0,315	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
3	0,321	0,371	50		50		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
4	0,321	0,371	50		50		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
Итого:			**200**		**200**						

Ведомость светофорных объектов

ул. Московская (км 0,000 - км 1,351) д. Вахрушево

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,326	на дороге	2	0		
		Итого:	**2**			

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

ул. Московская (км 0,000 - км 1,351) д. Вахрушево

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,265	0,371	Справа	1		Асфальтобетон	106		106
2	0,265	0,371	Слева	1		Асфальтобетон	106		106
3	0,318	0,318	Справа	1		Асфальтобетон	0		0
Итого:							**212**		**212**